



zverejniť web obce
obecná rada

Obec Kapušany
Obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Dátum
	DS/0119/21/Kis	Ing. Seman + 421 917 359 366	15.02.2021

Zmluva: ev. č. Objednávateľa 875/6300/2019/VS-03/19 a ev č. Zhotoviteľa: D4/23/2019/SK zo dňa 30.03.2020 (ďalej aj „Zmluva“)

Stavba: **I/18 Prešov - Lipníky** (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Poskytnutie informácií o ďalšom priebehu realizácie prác

Na základe Zmluvy o Dielo s objednávatelom stavby (Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava) „I/18 Prešov – Lipníky“, Vám týmto v mene Zhotoviteľa predmetnej stavby, t.j. združenia „MTS-SWIE PO-Lipníky“ predkladáme nižšie uvedené stanovisko k postupu realizácie prác v roku 2021 :

A., Celkový rozsah rekonštrukcie cesty I/18 v rámci predmetnej stavby :

- Úsek č. 1 (km 689,977 – km 691,878) – **km 0,000 – 1,901**
- Úsek č. 2 (km 695,143 – km 700,908) – **km 0,000 – 5,765**
- Rekonštrukcia mostného objektu SO 204-00 (km 701,247) – v intraviláne obce Lipníky – **km 6,104**

B., Zrealizované úseky stavby v roku 2020, t.j. bez obmedzenia dopravy v r. 2021 :

- Úsek č. 1 (km 689,977 – km 691,878) – **km 0,000 – 1,901**
- Úsek č. 2 (km 695,143 – km 696,693) – **km 0,000 – 1,550** – Obec Kapušany
- Úsek č. 2 (km 697,213 – km 698,013) – **km 2,070 – 2,870** – Obec Lada
- Úsek č. 2 (km 699,218 – km 699,618) – **km 4,075 – 4,475** – úsek v mieste križovatky s obcou Nemcovce

C., Úseky realizácie prác v roku 2021, t.j. obmedzenie dopravy v roku 2021 :

- **Úsek č. 2 (km 696,693 – km 697,213) – km 1,550 – 2,070**
 - Úsek medzi zrealizovanou časťou v intraviláne obce Kapušany a obcou Lada
- **Úsek č. 2 (km 698,013 – km 699,218) – km 2,870 – 4,075**
 - Úsek za obcou Lada, po zrealizovaný úsek pri obci Nemcovce
- **Úsek č. 2 (km 699,618 – km 700,908) – km 4,475 – 5,765**
 - Úsek od zrealizovanej časti pri obci Nemcovce po začiatok obce Lipníky
- **Rekonštrukcia mostného objektu SO 204-00 (km 701,247) – v intraviláne obce Lipníky – km 6,104**

Nakoľko v uvedených staničeniach realizácie prác roku 2021 (C.,) ide o realizáciu rekonštrukcie cesty I/18 s dvoma protismernými jazdnými pruhmi je **nevyhnutné obmedzenie dopravy prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou s usmernením prevádzanej dopravy len do jedného jazdného pruhu.**

Z dôvodu počtu pracovísk, ich maximálnej dĺžky a zároveň nevyhnutnou vzdialenosťou (rozstupom) medzi jednotlivými pracoviskami, regulovanými prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou, **budú v roku 2021**

realizované práce na 2 pracoviskách súčasne (s dĺžkou cca 500-700 bm) s usmernením prevádzanej dopravy do jedného zúženého jazdného pruhu, ktoré sa budú počas realizácie prác presúvať na základe realizovaných staničení v jednotlivých etapách.

Termín obmedzenia dopravy (2 pracoviská s usmernením dopravy prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou do jedného jazdného pruhu) s **minimálnym rozstupom pracovísk cca 1,5 km** :

1.3.2021 – 30.11.2021

- začiatok realizácie podmienený klimatickými podmienkami vhodnými pre technológiu stavebných postupov rekonštrukcie cestného telesa,
- z dôvodu dodržania harmonogramu realizácie prác a ukončenia stavby v termíne do 11/2021 je **nevyhnutné začať s realizáciou prác v termíne 03/2021.**

Zhotoviteľ vynaloží maximálne úsilie pre ukončenie realizácie prác pred uvedeným termínom ukončenia (30.11.2021), avšak v zmysle spracovaného predpokladaného harmonogramu stavebných prác je ukončenie realizácie a kompletizácia prác plánovaná v priebehu mesiaca 11/2021.

Zjednodušený harmonogram stavebných prác s uvedením predmetných staničení :

Rozsah prác v r. 2021	Staničenie	r. 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Úsek č. 2 (km 696,693 – km 697,213) km 1,550 - 2,070	km 1,550 - 2,070												
Úsek č. 2 (km 698,013 – km 699,218) km 2,870 - 4,075	km 2,870 - 3,500												
	km 3,500 - 4,075												
Úsek č. 2 (km 699,618 – km 700,908) km 4,475 - 5,765	km 4,475 - 5,100												
	km 5,100 - 5,765												
Rekonštrukcia mostného objektu SO 204-00 (km 701,247) - km 6,104	km 6,104												

Z pohľadu Zhotoviteľa Vám v dnešnej dobe nevieme poskytnúť informáciu o vznikajúcich zdržaniach prevádzanej dopravy, ktoré vzniknú pri realizácii prác na 2 pracoviskách, z dôvodu meniacich sa intenzít dopravy v jednotlivých mesiacoch a jednotlivých dňoch kalendárnych týždňov roku 2021.

S pozdravom

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602; DIČ: 2023231892
44

Richard Plešavský

Vedúci stavby

Združenie „MTS-SWIE PO-Lipníky“

Na vedomie :

- Obec Nemcovce, Nemcovce 93, 082 12 Kapušany,
- Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany,
- Obec Trnkov, Obecný úrad Trnkov, Trnkov č. 42, 082 12 Kapušany,
- Obec Okružná, Obecný úrad Okružná, Okružná 15, 082 12 Kapušany,
- Obec Šarišská Poruba, Obecný úrad Šarišská Poruba, Šarišská Poruba č. 34, 082 12 Kapušany,
- SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov.

Združenie „MTS-SWIE PO-Lipníky“

so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR

zastúpené Vedúcim členom združenia spoločnosťou Metrostav DS a.s.
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 7059/B,
so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR